



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE E PER IL SUD

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo

Art. 12 del D.L. 60/2024

ALLEGATO 1 SCHEDE CIS

31/03/2025

SOMMARIO

CIS VENTOTENE “EX-CARCERE BORBONICO DELL’ISOLA DI SANTO STEFANO”	2
CIS NAPOLI- CENTRO STORICO	4
CIS VESUVIO-POMPEI-NAPOLI	6
CIS TERRA DEI FUOCHI.....	8
CIS MOLISE	10
CIS CAPITANATA	12
CIS BRINDISI-LECCE-COSTA ADRIATICA.....	14
CIS PALERMO CENTRO STORICO.....	16
CIS CALABRIA VOLARE	18
CIS CALABRIA - SVELARE BELLEZZA.....	20
CIS COSENZA- CENTRO STORICO	22
CIS MATERA	24
CIS AREE SISMA	26
CIS TARANTO	28
CIS ROMA	30

CIS VENTOTENE “EX-CARCERE BORBONICO DELL’ISOLA DI SANTO STEFANO”

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione 03/08/2017

Scadenza OGV Non prevista

Finanziamento CIS 70,2 mln €

Fonti finanziarie PSC Cultura – FSC 2014-2020 (Delibera CIPE n. 3 del 2016)

Numero interventi del CIS 5

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Interventi monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
5	5	-	5	70.227.422,00 ¹	-	-

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	-	-	-	-	-
Progettazione	1	43.877.552,26	43.877.552,26	356.974,75	356.974,75
Gara in corso	-	-	-	-	-
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	-	-	-	-	-
Esecuzione	3	24.749.869,74	24.749.869,74	19.872.789,12	10.417.164,37
Completato	1	1.600.000,00	1.372.578,30	1.372.578,30	1.372.578,30
n.d.	-	-	-	-	-
Totale	5	70.227.422,00	70.000.000,30	21.602.342,17	12.146.717,42

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
70.227.422,00	70.000.000,30	21.602.342,17	12.146.717,42	31%	17%	56%

¹ Il valore che risulta monitorato in BDU è superiore all'effettivo finanziamento. Il dato relativo all'intervento dell'eliporto va riallineato in riduzione (227.422,00) nei sistemi di monitoraggio.

ANALISI OGV

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	4	26.349.869,74	26.122.448,04	21.245.367,42	11.789.742,67
solo A	-	-	-	-	-
solo B	-	-	-	-	-
nessuna condizione	1	43.877.552,26	43.877.552,26	356.974,75	356.974,75
totale	5	70.227.422,00	70.000.000,30	21.602.342,17	12.146.717,42

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara lavori in corso	Gara lavori aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	-	3	1	-	4
solo A	-	-	-	-	-	-	-	-
solo B	-	-	-	-	-	-	-	-
nessuna condizione	-	1	-	-	-	-	-	1
totale	-	1	-	-	3	1	-	5

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara lavori in corso	Gara lavori aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	-	24.749.869,74	1.600.000,00	-	26.349.869,74
solo A	-	-	-	-	-	-	-	-
solo B	-	-	-	-	-	-	-	-
nessuna condizione	-	43.877.552,26	-	-	-	-	-	43.877.552,26
totale	-	43.877.552,26	-	-	24.749.869,74	1.600.000,00	-	70.227.422,00

Criticità

Nel corso del 2024 sono proseguiti gli interventi di messa in sicurezza degli edifici ma l'avanzamento dei lavori è stato fortemente condizionato dalle condizioni meteo-marine che per molte settimane hanno impedito l'approdo sull'isola di Santo Stefano portando ad un ritardo dell'attività lavorativa.

In Evidenza

In ottemperanza alle prescrizioni del decreto VIA, effettuati i previsti rilievi e monitoraggi, si è provveduto alla riprogettazione dell'approdo di Santo Stefano mediante la predisposizione di schemi tecnico-funzionali volti allo studio della nuova soluzione con pontile "a giorno".

Inoltre, si è potuto avviare l'iter di affidamento della progettazione definitiva dell'intervento relativo al recupero e rifunzionalizzazione dell'ex carcere.

Sono state infine avviate le attività volte a stabilire la realizzabilità tecnico-economica del *lotto funzionale* costituito da un impianto funicolare di collegamento tra le isole di Ventotene e Santo Stefano.

CIS NAPOLI- CENTRO STORICO

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione	15/10/2021
Scadenza OGV	31/12/2025
Dotazione finanziaria e fonti	94,9 mln€
Fonti finanziarie	PSC Cultura – FSC 2014-2020 (Delibera CIPE n.10 del 2018) POC Regione Campania
Numero interventi del CIS	11

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Intervento monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
11	11	-	11	94.900.000,00	-	-

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	-	-	-	-	-
Progettazione	8	61.500.000,00	61.500.000,00	3.041.463,83	314.472,54
Gara in corso	-	-	-	-	-
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	-	-	-	-	-
Esecuzione	3	33.400.000,00	28.000.000,00	16.031.833,24	3.827.026,89
Completato	-	-	-	-	-
n.d.	-	-	-	-	-
Totale	11	94.900.000,00	89.500.000,00	19.073.297,07	4.141.499,43

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
94.900.000,00	89.500.000,00	19.073.297,07	4.141.499,43	20%	4%	22%

ANALISI OGV

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	1	8.000.000,00	8.000.000,00	6.529.778,74	1.961.284,57
solo A	2	25.400.000,00	20.000.000,00	9.502.054,50	1.865.742,32
solo B	-	-	-	-	-
nessuna condizione	8	61.500.000,00	61.500.000,00	3.041.463,83	314.472,54
totale	11	94.900.000,00	89.500.000,00	19.073.297,07	4.141.499,43

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	-	1	-	-	1
solo A	-	-	-	-	2	-	-	2
solo B	-	-	-	-	-	-	-	-
nessuna condizione	-	8	-	-	-	-	-	8
totale	-	8	-	-	3	-	-	11

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00
solo A	-	-	-	-	25.400.000,00	-	-	25.400.000,00
solo B	-	-	-	-	-	-	-	-
nessuna condizione	-	61.500.000,00	-	-	-	-	-	61.500.000,00
totale	-	61.500.000,00	-	-	33.400.000,00	-	-	94.900.000,00

In evidenza

L'ultima riunione del Tavolo istituzionale si è avuta il 21/01/2022. Nell'ambito delle risorse assegnate al CIS, è in corso l'iter finalizzato alla programmazione di una quota residua di € 500.000,00.

CIS VESUVIO-POMPEI-NAPOLI

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione	17/05/2022
Scadenza OGV	08/11/2025
Dotazione finanziaria e fonti	287,9 mln€
Fonti finanziarie	FSC 2014-2020 (Delibera CIPESS n. 29 del 2022) PSC Cultura
Numero interventi del CIS	45

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Intervento monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
45	45	-	45	287.854.259,36	-	-

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	10	65.834.435,53	65.834.435,53	1.994.457,46	124.456,52
Progettazione	24	164.237.442,92	164.237.442,92	3.368.632,04	460.036,64
Gara in corso	-	-	-	-	-
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	1	552.418,46	552.418,46	377.229,51	11.311,77
Esecuzione	8	54.178.328,91	52.411.770,21	32.420.749,56	14.896.743,12
Completato	2	3.051.633,54	3.051.633,54	2.943.996,98	2.862.932,67
n.d.	-	-	-	-	-
totale	45	287.854.259,36	286.087.700,66	41.105.065,55	18.355.480,72

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
287.854.259,36	286.087.700,66 ²	41.105.065,55	18.355.480,72	14%	6%	45%

² Il costo ammesso del CIS è inferiore di € 1.766.558,70 rispetto al totale del finanziamento a fronte:

- delle differenze che risultano in BDU alla data del 31/12/2024 tra il finanziamento e il costo ammesso degli interventi CUP C62C15000130006, CUP F67E16000080001, CUP F85F21001380006 che tuttavia sono state successivamente corrette in SGP dalle amministrazioni beneficiarie;
- dell'inserimento in SGP dei dati relativi al finanziamento dell'intervento dei CUP J11B20001230001 da parte dell'amministrazione che ha registrato un costo ammesso inferiore al finanziamento.

ANALISI OGV

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	9	15.725.130,91	13.958.572,21	12.650.363,64	10.315.944,78
solo A	2	42.057.250,00	42.057.250,00	23.091.612,41	7.455.042,78
solo B	-	-	-	-	-
nessuna condizione	34	230.071.878,45	230.071.878,45	5.363.089,50	584.493,16
totale	45	287.854.259,36	286.087.700,66	41.105.065,55	18.355.480,72

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	1	6	2	-	9
solo A	-	-	-	-	2	-	-	2
solo B	-	-	-	-	-	-	-	-
nessuna condizione	10	24	-	-	-	-	-	34
totale	10	24	-	1	8	2	-	45

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	552.418,46	12.121.078,91	3.051.633,54	-	15.725.130,91
solo A	-	-	-	-	42.057.250,00	-	-	42.057.250,00
solo B	-	-	-	-	-	-	-	-
nessuna condizione	65.834.435,53	164.237.442,92	-	-	-	-	-	230.071.878,45
totale	65.834.435,53	164.237.442,92	-	552.418,46	54.178.328,91	3.051.633,54	-	287.854.259,36

Criticità

Dalla relazione bimestrale (maggio – giugno 2024) elaborata dal Direttore Generale per il supporto all’attuazione dei programmi (DG-SAP), e dal Referente Unico del Ministero della Cultura (RU-MiC) sullo stato di avanzamento degli interventi sono emerse alcune criticità riferite ai seguenti interventi:

- **Intervento A1.18:** è stato richiesto un aggiornamento sullo stato della dismissione della linea ferroviaria Torre Annunziata-Castellammare di Stabia-Gragnano, con richieste al Responsabile di RFI sollecitando l’avvio dell’iter di dismissione.
- **Intervento A1.19:** Il Comune di Portici ha sottoscritto una Convenzione con EAV S.r.l. e ha ricevuto il Progetto di Fattibilità tecnica ed economica; sono in corso le fasi di conferenza di servizi.

Le complessità attuative degli interventi A1.18 e A1.19 potrebbero portare a difficoltà nel rispetto delle tempistiche programmate per le assunzioni delle OGV.

CIS TERRA DEI FUOCHI

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione	22/07/2022
Scadenza OGV	10/05/2025 per 67 interventi 09/11/2025 per 1 intervento
Finanziamento CIS	201,5 mln €
Fonti finanziarie	Risorse FSC 14-20 (Delibera CIPESS n. 02/2022 e n. 32/2022)
Numero interventi del CIS	68

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Intervento monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
68	63	5	68	201.533.566,12	-	-

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	10	26.000.310,00	26.000.310,00	109.701,20	109.701,20
Progettazione	40	140.108.341,90	139.208.609,32	11.233.811,72	1.675.409,27
Gara in corso	4	8.061.219,27	8.061.219,27	316.032,65	52.870,16
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	-	-	-	-	-
Esecuzione	13	26.540.928,80	26.540.928,80	20.497.549,42	3.714.978,00
Completato	1	822.766,15	755.579,43	755.579,43	81.401,52
n.d.	-	-	-	-	-
Totale	68	201.533.566,12	200.566.646,82	32.912.674,42	5.634.360,15

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
201.533.566,12	200.566.646,82 ³	32.912.674,42	5.634.360,15	16%	3%	17%

³ Il costo ammesso del CIS è inferiore di € 966.919,30 rispetto al totale del finanziamento a fronte:

- della duplicazione che risulta in BDU del valore del finanziamento dell'intervento CUP C81B21016170001;
- dell'inserimento in SGP dei dati relativi al finanziamento dell'intervento dei CUP B67H22000890001 da parte dell'amministrazione che ha registrato un costo ammesso inferiore al finanziamento.

ANALISI OGV

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	9	19.909.115,40	19.841.928,68	18.454.757,18	3.256.776,96
solo A	5	7.454.579,55	7.454.579,55	2.798.371,67	539.602,56
solo B	2	3.586.121,40	3.586.121,40	3.498.700,06	331.260,35
nessuna condizione	52	170.583.749,77	169.684.017,19	8.160.845,51	1.506.720,28
totale	68	201.533.566,12	200.566.646,82	32.912.674,42	5.634.360,15

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	-	8	1	-	9
solo A	-	-	-	-	5	-	-	5
solo B	-	2	-	-	-	-	-	2
nessuna condizione	10	38	4	-	-	-	-	52
totale	10	40	4	-	13	1	-	68

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	-	19.086.349,25	822.766,15	-	19.909.115,40
solo A	-	-	-	-	7.454.579,55	-	-	7.454.579,55
solo B	-	3.586.121,40	-	-	-	-	-	3.586.121,40
nessuna condizione	26.000.310,00	136.522.220,50	8.061.219,27	-	-	-	-	170.583.749,77
totale	26.000.310,00	140.108.341,90	8.061.219,27	-	26.540.928,80	822.766,15	-	201.533.566,12

In evidenza

Con nota dell'8/07/2024, il Comune di Crispano (NA) riferisce di un rallentamento dell'iter progettuale conseguente ad una problematica connessa con l'effettiva disponibilità dell'area oggetto dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione di un nuovo edificio scolastico nel Rione Acquedotto - destinato a scuola materna", CUP: D51B17002600001 (importo 1.905.322,90€), per la quale non si è ancora potuto procedere all'espletamento della gara per l'affidamento dei lavori. Con nota del 18/03/2025, il Comune ha chiesto una proroga della scadenza per il raggiungimento dell'OGV.

CIS MOLISE

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione	11/10/2019
Scadenza OGV	Non prevista
Finanziamento CIS	270 mln €
Fonti finanziarie	- FSC 2014-2020 (Delibera CIPE 27/2019) - Patto per lo sviluppo della Regione Molise - Programma Straordinario " La periferia come centro" (DPCM 25/05/2016) - PNRR - M5C2- 2.1 (rigenerazione urbana) - Fondo Opere Indifferibili Fondi di competenza del Comune di Campobasso
Numero interventi del CIS	52

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Intervento monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
52	48	4	52	270.038.332,61	-	-

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	1	625.650,00	625.650,00	-	-
Progettazione	14	187.500.557,61	176.965.450,17	15.161.883,20	1.869.889,45
Gara in corso	3	14.952.176,61	12.626.365,51	1.237.058,03	777.339,79
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	5	15.393.139,00	15.393.139,00	3.557.155,15	25.153,04
Esecuzione	25	49.672.912,19	37.507.246,87	36.013.627,44	11.649.060,00
Completato	4	1.893.897,20	1.893.897,20	1.590.539,94	545.072,39
n.d.	-	-	-	-	-
Totale	52	270.038.332,61	245.011.748,75	57.560.263,76	14.866.514,67

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
270.038.332,61	245.011.748,75	57.560.263,76	14.866.514,67	21%	6%	26%

ANALISI OGV

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	27	55.801.543,39	33.635.644,07	41.899.958,08	12.148.442,97
solo A	8	21.158.639,00	21.158.639,00	6.203.366,56	288.788,77
solo B	-	-	-	-	-
nessuna condizione	17	193.078.150,22	190.217.465,68	9.456.939,12	2.429.282,93
totale	52	270.038.332,61	245.011.748,75	57.560.263,76	14.866.514,67

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	1	-	1	22	3	-	27
solo A	-	-	-	4	3	1	-	8
solo B	-	-	-	-	-	-	-	-
nessuna condizione	1	13	3	-	-	-	-	17
totale	1	14	3	5	25	4	-	52

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	10.000.234,00	-	550.500,00	43.372.912,19	1.877.897,20	-	55.801.543,39
solo A	-	-	-	14.842.639,00	6.300.000,00	16.000,00	-	21.158.639,00
solo B	-	-	-	-	-	-	-	-
nessuna condizione	625.650,00	177.500.323,61	14.952.176,61	-	-	-	-	193.078.150,22
totale	625.650,00	187.500.557,61	14.952.176,61	15.393.139,00	49.672.912,19	1.893.897,20	-	270.038.332,61

Criticità

Ad oggi, non si ravvisano particolari criticità, in quanto complessivamente gli interventi si trovano in fase di attuazione per la quasi totalità.

Da segnalare:

- la situazione di stallo dell'intervento del Comune di San Giuliano di Puglia conseguente alla mancata sottoscrizione del contratto con l'operatore individuato per lo sviluppo della progettazione a fronte della mancanza di un ente gestore delle opere dopo la loro realizzazione;
- il mancato avvio dell'intervento di competenza della Provincia di Isernia;
- la necessità di rimodulare, in diminuzione, il finanziamento dell'intervento del Comune di San Felice per consentirne la realizzazione.

Si ricorda, infine, che quasi il 50% delle risorse del CIS (129mln€ su 270), sono state assegnate all'intervento per il recupero e valorizzazione dei percorsi tratturali, che coinvolge 58 Comuni oltre alla Regione Molise, con il ruolo di stazione appaltante che è stato assegnato al Comune di Campodipietra. Attualmente l'intervento di trova in fase di sviluppo della progettazione con la previsione di procedere per lotti funzionali in fase di esecuzione dei lavori, coerentemente con l'ampia eterogeneità della tipologia di opere previste (recupero dei tratturi, riqualificazione dei borghi, rifacimento di bretelle stradali).

CIS CAPITANATA

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione 13/08/2019

Scadenza OGV Non prevista

Finanziamento CIS 290,4 mln €

Fonti finanziarie
- FSC 2014 -2020 (Delibera CIPE n. 26/2019)
- Patto per lo sviluppo della Regione Puglia
- Fondi Ministero Interno

Numero interventi del CIS 45

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Intervento monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
45	44	-	44	290.429.143,30	1	25.200.000,00

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	4	32.043.727,46	31.909.606,60	5.024.191,95	-
Progettazione	21	193.711.294,49	193.711.294,49	13.954.698,46	318.922,74
Gara in corso	-	-	-	-	-
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	1	3.596.000,00	3.446.000,00	2.415.400,00	-
Esecuzione	15	57.276.314,30	57.276.314,30	53.654.449,21	24.877.188,12
Completato	4	3.801.807,05	3.288.911,01	2.689.058,07	2.097.726,71
n.d.	-	-	-	-	-
Totale	45	290.429.143,30	289.632.126,40	77.737.797,69	27.293.837,57

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
290.429.143,30	289.632.126,40	77.737.797,69	27.293.837,57	27%	9%	35%

ANALISI OGV

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	17	60.753.871,35	60.090.975,31	56.818.359,73	26.580.335,96
solo A	3	3.920.250,00	3.920.250,00	1.940.547,55	394.578,87
solo B	3	8.568.110,84	8.459.607,79	8.459.607,79	-
nessuna condizione	22	217.186.911,11	217.161.293,30	10.519.282,62	318.922,74
totale	45	290.429.143,30	289.632.126,40	77.737.797,69	27.293.837,57

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	1	12	4	-	17
solo A	-	-	-	-	3	-	-	3
solo B	2	1	-	-	-	-	-	3
nessuna condizione	2	20	-	-	-	-	-	22
totale	4	21	-	1	15	4	-	45

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	3.596.000,00	53.356.064,30	3.801.807,05	-	60.753.871,35
solo A	-	-	-	-	3.920.250,00	-	-	3.920.250,00
solo B	5.132.695,00	3.435.415,84	-	-	-	-	-	8.568.110,84
nessuna condizione	26.911.032,46	190.275.878,65	-	-	-	-	-	217.186.911,11
totale	32.043.727,46	193.711.294,49	-	3.596.000,00	57.276.314,30	3.801.807,05	-	290.429.143,30

Criticità

Si segnala che l'intervento della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza (finanziamento CIS 25,2 mln €), è risultato non ammissibile all'attivazione del contratto di sviluppo necessario per la sua realizzazione. Pertanto, il RUC ha comunicato con nota del 19 aprile 2024 alla Fondazione l'intenzione di procedere con la proposta di definanziamento dell'intervento.

Inoltre, gli interventi del Comune di Manfredonia e del Comune di Lucera risultano in perdurante stallo attuativo, nonostante il supporto assicurato dal RUC e da Invitalia. Pertanto, anche con riferimento a questi interventi sono stati inviate, in data 19 aprile 2024, note per comunicare l'intenzione di sottoporre al Tavolo Istituzionale del CIS il definanziamento degli interventi.

Con riferimento all'intervento "Adeguamento funzionale impianto depurativo in agglomerato industriale" del Consorzio ASI Incoronata di Foggia (finanziamento CIS 8,6 mln €) si segnala che l'intervento è in stallo a fronte di un fabbisogno finanziario aggiuntivo di circa 3 milioni di euro per il quale il Consorzio ha richiesto una assegnazione di risorse alla Regione Puglia.

CIS BRINDISI-LECCE-COSTA ADRIATICA

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione	28 giugno 2022
Scadenza OGV	16 novembre 2025
Finanziamento CIS	183,8 mln€
Fonti finanziarie	FSC 14-20 (Delibera CIPESS 31/2022)
Numero interventi del CIS	37 interventi immediatamente eleggibili, con priorità alta

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Intervento monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
37	36	1	37	183.810.020,56	-	-

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	5	10.110.932,70	10.110.932,70	3.268.420,62	3.220.889,56
Progettazione	30	165.449.087,86	165.429.087,86	4.051.322,87	961.658,89
Gara in corso	2	8.250.000,00	8.250.000,00	762.565,18	323.909,54
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	-	-	-	-	-
Esecuzione	-	-	-	-	-
Completato	-	-	-	-	-
n.d.	-	-	-	-	-
Totale	37	183.810.020,56	183.790.020,56	8.082.308,67	4.506.457,99

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
183.810.020,56	183.790.020,56 ⁴	8.082.308,67	4.506.457,99	4%	2%	56%

⁴ Il costo ammesso del CIS è inferiore di € 20.000,00 a fronte dell'inserimento in SGP dei dati relativi al finanziamento dell'intervento CUP C68E18000480001 da parte dell'amministrazione che ha registrato un costo ammesso inferiore al finanziamento per tali € 20.000,00. Tuttavia, la Delibera CIPESS include tale differenza tra i fondi FSC da essa assegnati.

ANALISI OGV

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	-	-	-	-	-
solo A	-	-	-	-	-
solo B	2	4.540.000,00	4.540.000,00	4.422.696,00	3.200.000,00
nessuna condizione	35	179.270.020,56	179.250.020,56	3.659.612,67	1.306.457,99
totale	37	183.810.020,56	183.790.020,56	8.082.308,67	4.506.457,99

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	-	-	-	-	-
solo A	-	-	-	-	-	-	-	-
solo B	1	1	-	-	-	-	-	2
nessuna condizione	4	29	2	-	-	-	-	35
totale	5	30	2	-	-	-	-	37

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	-	-	-	-	-
solo A	-	-	-	-	-	-	-	-
solo B	3.200.000,00	1.340.000,00	-	-	-	-	-	4.540.000,00
nessuna condizione	6.910.932,70	164.109.087,86	8.250.000,00	-	-	-	-	179.270.020,56
totale	10.110.932,70	165.449.087,86	8.250.000,00	-	-	-	-	183.810.020,56

CIS PALERMO CENTRO STORICO

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione 05/07/2021

Scadenza OGV 31/12/2025

Dotazione finanziaria 90 mln €

Fonti finanziarie PSC Cultura - FSC 2014 – 2020 (Delibera CIPE n.10 del 2018)

Numero interventi del CIS 17

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Intervento monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
17	17	-	17	90.000.000,00	-	-

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	1	2.500.000,00	2.500.000,00	-	-
Progettazione	11	53.700.000,00	53.700.000,00	4.652.879,19	374.302,72
Gara in corso	-	-	-	-	-
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	2	31.778.636,00	31.778.636,00	29.074.111,65	184.891,98
Esecuzione	3	2.021.364,00	2.021.364,00	1.972.872,17	226.686,98
Completato	-	-	-	-	-
n.d.	-	-	-	-	-
Totale	17	90.000.000,00	90.000.000,00	35.699.863,01	785.881,68

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
90.000.000,00	90.000.000,00	35.699.863,01	785.881,68	40%	1%	2%

ANALISI OGV

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	4	27.281.364,00	27.281.364,00	27.232.872,17	235.610,98
solo A	1	6.518.636,00	6.518.636,00	3.814.111,65	175.967,98
solo B	-	-	-	-	-
nessuna condizione	12	56.200.000,00	56.200.000,00	4.652.879,19	374.302,72
totale	17	90.000.000,00	90.000.000,00	35.699.863,01	785.881,68

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	1	3	-	-	4
solo A	-	-	-	1	-	-	-	1
solo B	-	-	-	-	-	-	-	-
nessuna condizione	1	11	-	-	-	-	-	12
totale	1	11	-	2	3	-	-	17

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	25.260.000,00	2.021.364,00	-	-	27.281.364,00
solo A	-	-	-	6.518.636,00	-	-	-	6.518.636,00
solo B	-	-	-	-	-	-	-	-
nessuna condizione	2.500.000,00	53.700.000,00	-	-	-	-	-	56.200.000,00
totale	2.500.000,00	53.700.000,00	-	31.778.636,00	2.021.364,00	-	-	90.000.000,00

In evidenza

L'ultima riunione del Tavolo istituzionale si è avuta il 11/07/2022.

L'intervento "Sostegno alle imprese di servizi culturali e all'industria creativa" (CUP G72F20000180001) di importo pari a 2,5 mln€ che risulta "non avviato" fa riferimento ad una misura di agevolazioni alle imprese. Per l'intervento è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra il MiC e la Regione Siciliana di definizione delle modalità attuative di realizzazione e al 31/12/2024 risultano in corso le interlocuzioni per stabilire le procedure per l'avvio dell'intervento.

CIS CALABRIA VOLARE

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione 23/12/2022

Scadenza OGV Non prevista

Finanziamento CIS 219,6 mln€

Fonti finanziarie
- PSC Regione Calabria (Delibera Cipe 14/2021)
- FSC 14-20 del PSC MIT
- Risorse di SACAL S.p.A.

Numero interventi del CIS 29

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Interventi monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
29	29	-	29	219.625.000,00	-	-

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	-	-	-	-	-
Progettazione	20	185.400.000,00	127.275.000,00	11.883.117,03	4.111.076,89
Gara in corso	2	2.600.000,00	2.600.000,00	1.436.900,26	-
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	2	18.625.000,00	12.000.000,00	13.390.143,65	576.636,04
Esecuzione	5	13.000.000,00	13.000.000,00	6.402.254,74	4.839.324,56
Completato	-	-	-	-	-
n.d.	-	-	-	-	-
Totale	29	219.625.000,00	154.875.000,00	33.112.415,68	9.527.037,49

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
219.625.000,00	154.875.000,00	33.112.415,68	9.527.037,49	15%	4%	29%

ANALISI OGV

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	4	21.700.000,00	15.075.000,00	17.507.977,49	4.161.353,55
solo A	3	9.925.000,00	9.925.000,00	2.284.420,90	1.254.607,05
solo B	1	1.600.000,00	1.600.000,00	1.276.866,25	-
nessuna condizione	21	186.400.000,00	128.275.000,00	12.043.151,04	4.111.076,89
totale	29	219.625.000,00	154.875.000,00	33.112.415,68	9.527.037,49

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	1	3	-	-	4
solo A	-	-	-	1	2	-	-	3
solo B	-	-	1	-	-	-	-	1
nessuna condizione	-	20	1	-	-	-	-	21
totale	-	20	2	2	5	-	-	29

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	16.000.000,00	5.700.000,00	-	-	21.700.000,00
solo A	-	-	-	2.625.000,00	7.300.000,00	-	-	9.925.000,00
solo B	-	-	1.600.000,00	-	-	-	-	1.600.000,00
nessuna condizione	-	185.400.000,00	1.000.000,00	-	-	-	-	186.400.000,00
totale	-	185.400.000,00	2.600.000,00	18.625.000,00	13.000.000,00	-	-	219.625.000,00

CIS CALABRIA - SVELARE BELLEZZA

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione 21/09/2022

Scadenza OGV 15/11/2025

Finanziamento CIS 226,9 mln €

Fonti finanziarie Risorse FSC 14-20 (Delibera CIPESS 30/2022)

Numero interventi del CIS 110

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Intervento monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
110	110	-	110	226.970.123,12	-	-

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	6	10.384.385,00	10.384.385,00	88.880,11	23.940,26
Progettazione	78	166.613.919,48	166.613.919,48	21.890.375,82	2.340.269,17
Gara in corso	3	5.882.131,24	5.882.131,24	1.309.671,39	510.002,94
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	5	8.480.000,00	8.480.000,00	6.591.015,49	526.500,98
Esecuzione	18	35.609.687,40	35.462.994,39	26.930.814,75	6.281.490,35
Completato	-	-	-	-	-
n.d.	-	-	-	-	-
Totale	110	226.970.123,12	226.823.430,11	56.810.757,56	9.682.203,70

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
226.970.123,12	226.823.430,11 ⁵	56.810.757,56	9.682.203,70	25%	4%	17%

⁵ Il costo ammesso del CIS è inferiore di € 146.693,01 a fronte dell'inserimento in SGP dei dati relativi al finanziamento dell'intervento dei CUP H15B18000360001 e F11B21009430002 da parte delle amministrazioni che hanno registrato un costo ammesso inferiore al finanziamento per tali. Tuttavia, la Delibera CIPESS include tale differenza tra i fondi FSC da essa assegnati.

ANALISI OGV

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	20	34.589.687,40	34.442.994,39	30.039.203,46	5.363.577,14
solo A	3	9.500.000,00	9.500.000,00	3.482.626,78	1.444.414,19
solo B	5	9.297.673,00	9.297.673,00	9.266.313,09	616.035,58
nessuna condizione	82	173.582.762,72	173.582.762,72	14.022.614,23	2.258.176,79
totale	110	226.970.123,12	226.823.430,11	56.810.757,56	9.682.203,70

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	4	16	-	-	20
solo A	-	-	-	1	2	-	-	3
solo B	-	5	-	-	-	-	-	5
nessuna condizione	6	73	3	-	-	-	-	82
totale	6	78	3	5	18	-	-	110

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	7.180.000,00	27.409.687,40	-	-	34.589.687,40
solo A	-	-	-	1.300.000,00	8.200.000,00	-	-	9.500.000,00
solo B	-	9.297.673,00	-	-	-	-	-	9.297.673,00
nessuna condizione	10.384.385,00	157.316.246,48	5.882.131,24	-	-	-	-	173.582.762,72
totale	10.384.385,00	166.613.919,48	5.882.131,24	8.480.000,00	35.609.687,40	-	-	226.970.123,12

CIS COSENZA- CENTRO STORICO

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione 04/02/2021

Scadenza OGV Non prevista

Finanziamento CIS 90 mln €

Fonti finanziarie PSC Cultura - FSC 2014-2020 (Delibera CIPE n.10 del 2018)

Numero interventi del CIS 20

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Intervento monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
20	20	-	20	90.000.000,00	-	-

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	-	-	-	-	-
Progettazione	10	60.855.857,74	60.855.857,74	42.779.339,99	1.292.621,02
Gara in corso	-	-	-	-	-
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	2	5.761.343,28	5.761.343,28	5.173.534,89	353.420,01
Esecuzione	7	22.754.149,05	22.754.149,05	18.965.776,12	6.395.058,50
Completato	1	628.649,93	628.649,93	505.777,48	500.858,51
n.d.	-	-	-	-	-
Totale	20	90.000.000,00	90.000.000,00	67.424.428,48	8.541.958,04

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
90.000.000,00	90.000.000,00	67.424.428,48	8.541.958,04	75%	9%	13%

ANALISI OGV

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	9	27.818.307,26	27.818.307,26	23.998.088,49	7.059.096,12
solo A	1	1.325.835,00	1.325.835,00	647.000,00	190.240,90
solo B	9	57.234.624,74	57.234.624,74	40.869.043,04	1.124.839,32
nessuna condizione	1	3.621.233,00	3.621.233,00	1.910.296,95	167.781,70
totale	20	90.000.000,00	90.000.000,00	67.424.428,48	8.541.958,04

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	2	6	1	-	9
solo A	-	-	-	-	1	-	-	1
solo B	-	9	-	-	-	-	-	9
nessuna condizione	-	1	-	-	-	-	-	1
totale	-	10	-	2	7	1	-	20

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	5.761.343,28	21.428.314,05	628.649,93	-	27.818.307,26
solo A	-	-	-	-	1.325.835,00	-	-	1.325.835,00
solo B	-	57.234.624,74	-	-	-	-	-	57.234.624,74
nessuna condizione	-	3.621.233,00	-	-	-	-	-	3.621.233,00
totale	-	60.855.857,74	-	5.761.343,28	22.754.149,05	628.649,93	-	90.000.000,00

CIS MATERA

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione	26/09/2017
Scadenza OGV	Non prevista

Finanziamento CIS	34,6 mln €
Fonti finanziarie	- FSC 2014-2020 (Legge 205/2017 art. 1 co. 574) - FSC 2014-2020 Regione Basilicata - Bando Periferie (Delibera CIPE 2/2017) - Legge 208/2015 art. 1 co. 345 e co. 347 - PO FESR Basilicata 2014 – 2020 - Legge 172/2017, art. 17, c. 2

Numero interventi del CIS	18
---------------------------	----

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Intervento monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
18	13	5	18	34.625.408,26	-	-

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	1	3.500.000,00	3.500.000,00	-	-
Progettazione	1	150.000,00	150.000,00	-	-
Gara in corso	-	-	-	-	-
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	-	-	-	-	-
Esecuzione	3	19.200.000,00	9.200.000,00	18.819.373,65	17.958.243,58
Completato	13	11.775.408,26	4.362.495,42	8.277.628,18	8.268.512,99
n.d.	-	-	-	-	-
Totale	18	34.625.408,26	17.212.495,42	27.097.001,83	26.226.756,57

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
34.625.408,26	17.212.495,42	27.097.001,83	26.226.756,57	78%	76%	97%

ANALISI OGV

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	15	30.775.408,26	13.447.342,57	26.981.848,98	26.111.603,72
solo A	1	200.000,00	115.152,85	115.152,85	115.152,85
solo B	-	-	-	-	-
nessuna condizione	2	3.650.000,00	3.650.000,00	-	-
totale	18	34.625.408,26	17.212.495,42	27.097.001,83	26.226.756,57

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	-	3	12	-	15
solo A	-	-	-	-	-	1	-	1
solo B	-	-	-	-	-	-	-	-
nessuna condizione	1	1	-	-	-	-	-	2
totale	1	1	-	-	3	13	-	18

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	-	19.200.000,00	11.575.408,26	-	30.775.408,26
solo A	-	-	-	-	-	200.000,00	-	200.000,00
solo B	-	-	-	-	-	-	-	-
nessuna condizione	3.500.000,00	150.000,00	-	-	-	-	-	3.650.000,00
totale	3.500.000,00	150.000,00	-	-	19.200.000,00	11.775.408,26	-	34.625.408,26

Criticità

Allo stato attuale gli interventi del CIS di competenza di Invitalia sono conclusi o in fase di collaudo.

Si segnala che:

- l'attuazione dell'intervento "Realizzazione servizi igienici sul Belvedere Murgia Timone" è stata sospesa a fronte del mancato accordo a livello locale sul posizionamento dei servizi igienici. La realizzazione dell'intervento non sembra essere più di interesse del Comune e pertanto le relative risorse (€ 150mila) potrebbero essere riprogrammate.
- Per quanto riguarda l'intervento "Viabilità per l'area delle Cave" si segnala che la competenza della sua attuazione è della Provincia di Matera, che tuttavia ha comunicato al Comune di Matera di non poter svolgere tale ruolo.

CIS AREE SISMA

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione	14/09/2021
Scadenza OGV	Non prevista
Finanziamento CIS	159,9 mln €
Fonti finanziarie	FSC 2021-2027 risorse messe a disposizione dal Commissario Straordinario a valere sulla contabilità a lui assegnata
Numero interventi del CIS	49

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Intervento monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
49	46	3	49	159.932.000,00	-	-

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	11	51.402.000,00	21.914.000,00	283.213,08	55.441,56
Progettazione	28	86.260.000,00	86.260.000,00	13.908.390,43	4.106.518,21
Gara in corso	1	1.880.000,00	1.880.000,00	194.482,24	24.907,12
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	2	3.272.000,00	3.272.000,00	2.431.302,50	139.627,30
Esecuzione	7	17.118.000,00	17.118.000,00	11.327.851,75	4.223.477,88
Completato	-	-	-	-	-
n.d.	-	-	-	-	-
Totale	49	159.932.000,00	130.444.000,00	28.145.240,00	8.549.972,07

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
159.932.000,00	130.444.000,00	28.145.240,00	8.549.972,07	18%	5%	30%

ANALISI OGV

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	7	14.714.000,00	14.714.000,00	12.326.158,06	3.913.815,65
solo A	2	5.676.000,00	5.676.000,00	1.432.996,19	449.289,53
solo B	2	9.410.000,00	9.410.000,00	7.915.019,25	1.390.559,00
nessuna condizione	38	130.132.000,00	100.644.000,00	6.471.066,50	2.796.307,89
totale	49	159.932.000,00	130.444.000,00	28.145.240,00	8.549.972,07

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	2	5	-	-	7
solo A	-	-	-	-	2	-	-	2
solo B	-	2	-	-	-	-	-	2
nessuna condizione	11	26	1	-	-	-	-	38
totale	11	28	1	2	7	-	-	49

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	3.272.000,00	11.442.000,00	-	-	14.714.000,00
solo A	-	-	-	-	5.676.000,00	-	-	5.676.000,00
solo B	-	9.410.000,00	-	-	-	-	-	9.410.000,00
nessuna condizione	51.402.000,00	76.850.000,00	1.880.000,00	-	-	-	-	130.132.000,00
totale	51.402.000,00	86.260.000,00	1.880.000,00	3.272.000,00	17.118.000,00	-	-	159.932.000,00

CIS TARANTO

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione	30/12/2015
Scadenza OGV	13/04/2025 per 14 interventi finanziati dalla Delibera CIPESS 85/2021
Finanziamento CIS	1.506,6 mln €
Fonti finanziarie	- Risorse FSC vari cicli - FESR - Risorse nazionali
Numero interventi del CIS	151

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Interventi monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
151	130	19	149	1.454.914.879,78	2	51.722.448,00

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	16	187.086.424,13	67.143.976,09	14.605.535,00	1.321.633,12
Progettazione	34	444.394.939,09	385.827.110,31	68.778.044,99	8.494.760,01
Gara in corso	5	20.700.060,25	20.700.060,25	13.939.548,92	4.719.271,52
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	5	284.762.450,45	275.500.000,00	279.036.038,92	143.864.291,91
Esecuzione	24	188.181.445,76	135.951.653,51	147.830.573,37	88.718.671,44
Completato	66	344.012.008,10	117.903.921,80	265.385.501,00	98.622.457,39
n.d.	1	37.500.000,00	904.476,29	-	-
Totale	151	1.506.637.327,78	1.003.931.198,25	789.575.242,20	345.741.085,39

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
1.506.637.327,78	1.003.931.198,25	789.575.242,20	345.741.085,39	52%	23%	44%

ANALISI OGV

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	83	674.057.718,59	435.719.840,04	624.506.787,56	287.856.296,08
solo A	3	87.950.995,45	38.688.545,00	41.790.583,92	32.251.968,26
solo B	21	67.279.305,24	67.279.305,24	65.885.298,83	17.029.657,14
nessuna condizione	44	677.349.308,50	462.243.507,97	57.392.571,89	8.603.163,91
totale	151	1.506.637.327,78	1.003.931.198,25	789.575.242,20	345.741.085,39

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	4	22	57	-	83
solo A	-	-	-	1	1	1	-	3
solo B	1	8	4	-	-	8	-	21
nessuna condizione	15	26	1	-	1	-	1	44
totale	16	34	5	5	24	66	1	151

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	-	-	272.250.000,00	143.642.900,76	258.164.817,83	-	674.057.718,59
solo A	-	-	-	12.512.450,45	438.545,00	75.000.000,00	-	87.950.995,45
solo B	14.000.000,00	28.932.054,72	13.500.060,25	-	-	10.847.190,27	-	67.279.305,24
nessuna condizione	173.086.424,13	415.462.884,37	7.200.000,00	-	44.100.000,00	-	37.500.000,00	677.349.308,50
totale	187.086.424,13	444.394.939,09	20.700.060,25	284.762.450,45	188.181.445,76	344.012.008,10	37.500.000,00	1.506.637.327,78

In evidenza

La ricognizione effettuata a marzo 2025, rispetto a quella di luglio 2024, evidenzia una riduzione dell'importo totale dei finanziamenti di 70,5 milioni di euro. Questa diminuzione è attribuibile a quanto di seguito riportato:

- Su 4 interventi della Marina Militare si registrano le seguenti operazioni:
 - Il progetto **CUP D52G18000130001**, del valore di € 155.943,03, è stato defianziato. Le corrispondenti risorse sono state così redistribuite:
 - € 109.677,53 non sono state attualmente riprogrammate;
 - € 28.164,62 sono stati assegnati all'intervento **CUP D55I18000640001**;
 - € 18.100,88 all'intervento **CUP D54H18000200001**.
 - A quest'ultimo intervento **CUP D54H18000200001** sono state assegnate anche le risorse defianziate, pari a € 2.277.372,22, dall'intervento **CUP D54H18000190001**, il cui finanziamento è stato ridotto a € 1.934.253,37. Le risorse assegnate all'intervento **CUP D54H18000200001** sono quindi aumentate fino a un totale di € 12.274.333,68;
- L'intervento **CUP E96G16005590001**, i cui dati nella ricognizione di luglio erano stati trasmessi tramite format di rilevazione in quanto non monitorato in BDU, è oggi presente nel sistema IGRUE con un finanziamento pari a € 85.183,99⁶.
- Il finanziamento dell'intervento CUP J54G16000010001 risulta a oggi in BDU pari a € 12.512.450,45 mentre a luglio era pari a € 13.310.375,51⁷.

⁶ Tuttavia, si segnala che nel format trasmesso a luglio lo stesso intervento risultava completato e con un finanziamento pari a € 70.000.000,00 a cui peraltro erano associati impegni per € 65.974.777,56. Nell'ambito dell'attuale ricognizione si è comunque considerato il dato presente in BDU.

⁷ Si segnala che dalle interlocuzioni con il Commissario per le bonifiche di Taranto e con la Regione Puglia è emerso che l'intervento sarebbe stato sospeso.

CIS ROMA

ANAGRAFICA

Data di sottoscrizione	06/07/2022
Scadenza OGV	9/11/2025
Dotazione finanziaria e fonti	200 mln€
Fonte finanziaria	FSC 2021 – 2027 (Delibera Cipes 33/2022)
Numero interventi del CIS	15 CUP per 111 interventi (prima fase) 101 (seconda fase) 96 (terza fase)

STATO DEL MONITORAGGIO

Tabella 1: Interventi monitorati in BDU

N. Interventi CIS	N. Interventi BDU al 31/12/2024	N. interventi monitorati con altri sistemi e format	Totale monitorati	Valore Finanziario Monitorato	Progetti mai monitorati	Valore Finanziario mai monitorato
15	15	-	15	200.000.000,00	-	-

AVANZAMENTO PROCEDURALE

Tabella 2: Distribuzione interventi e valore finanziario per avanzamento procedurale

Fase di attuazione	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
Non Avviato	-	-	-	-	-
Progettazione	15	200.000.000,00	200.000.000,00	23.114.271,93	2.036.134,26
Gara in corso	-	-	-	-	-
Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	-	-	-	-	-
Esecuzione	-	-	-	-	-
Completato	-	-	-	-	-
n.d.	-	-	-	-	-
Totale	15	200.000.000,00	200.000.000,00	23.114.271,93	2.036.134,26

AVANZAMENTO FINANZIARIO

Tabella 3: Avanzamento finanziario

Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento	Impegnato/finanziato (%)	Pagato/finanziato (%)	Pagato/impegnato (%)
200.000.000,00	200.000.000,00	23.114.271,93	2.036.134,26	12%	1%	9%

Tabella 4: Distribuzione interventi e valore finanziario rispetto condizioni di OGV

Rispetto OGV	N interventi	Finanziamento	Costo Ammesso	Impegno	Pagamento
A+B	15	200.000.000,00	200.000.000,00	23.114.271,93	2.036.134,26
solo A	-	-	-	-	-
solo B	-	-	-	-	-
nessuna condizione	-	-	-	-	-
totale	15	200.000.000,00	200.000.000,00	23.114.271,93	2.036.134,26

Tabella 5: Distribuzione interventi per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	15	-	-	-	-	-	15
solo A	-	-	-	-	-	-	-	-
solo B	-	-	-	-	-	-	-	-
nessuna condizione	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	15	-	-	-	-	-	15

Tabella 6: Distribuzione valore finanziato per stato avanzamento procedurale e rispetto delle condizionalità OGV

Rispetto OGV	Non Avviato	Progettazione	Gara in corso	Gara aggiudicata/contratto sottoscritto	Esecuzione	Completato	n.d.	totale
A+B	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	200.000.000,00
solo A	-	-	-	-	-	-	-	-
solo B	-	-	-	-	-	-	-	-
nessuna condizione	-	-	-	-	-	-	-	-
totale	-	200.000.000,00	-	-	-	-	-	200.000.000,00

⁸ Per il CIS Roma è stata svolta un'unica procedura di accordo quadro nell'ambito della quale sono stati aggiudicati tutti i lotti prestazionali (progettazione, verifica, lavori e collaudo).